

ZÁPIS

ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou
konaného dne 05.03.2018

Přítomni: Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Josef Klement, Ing. Dana Wurzelová, Olga Stražilová, Miloš Brabec, Jaroslav Blažíček, Ing. Jan Zástěra, Petr Bloudek, Zdeněk Zikuška, Lubomír Mokřý, Radka Remarová

1. město bylo vyzváno k vyjádření ohledně přejezdů obou polních cest na Mělkovicích přes koleje, **22.3.2018** bude jednání – **v 8.45 na prvním přejezdu od města, v 9.30 na druhém přejezdu a v 11.30 u přejezdu na Veselíčku** (návrh dopravního řešení na základě podnětu SŽDC)

- zástupci osadních výborů jsou na tato jednání přizváni
- o účast požádáno pana Prokopa PČR, zástupce HZS

2. úklid okolo kontejneru

- v případě potřeby zavolat na oKS, který zajistí odvoz

3. vývoz kontejnerů

- pokud nebude vývoz zajištěn nahlásit oKS, zajistí nápravu

Mělkovice

1. autobusové zastávky u kapličky

- 2 lavičky ze zastávek umístit na hřiště – jaro 2018
- osvětlení: převěs přes silnici a světlo na stávající cizí sloup telekomunikační společnosti, jedná se o provizorní řešení) bude provedeno dle možností a počasí

2. chodník podél komunikace:

- připravena projektová dokumentace, řeší se podklady pro povolení s majiteli pozemků (týká se cca 8 osob - probíhá administrativní proces)
- 20.9. proběhlo jednání s majiteli pozemků + oRUP, oP, projektant Ing. Leoš Pohanka (od vlastníků byly vzneseny drobné požadavky, které se zapracovávají)
- stále v řešení, oRUP v kontaktu s OV

3. zaměření a obnovení cest

- proběhlo zaměření, bude zajištěna údržba zeleně, odstranění nevhodného na pozemcích města
- majitelé sousedních pozemků jsou informováni, připraveni zahájit údržbu zeleně zasahující do komunikace
- zahájit jednání s majitelem pozemku zasahujícím ve spodní části do cesty na možnou směnu pozemku, aby celá komunikace vedla po pozemcích města
- v souvislosti s odstraněním živého plotu jsou postupně oslovováni vlastníci pozemků, v případě neprovedení řezu předmětného živého plotu, zajistí ošetření odbor komunálních služeb

4. žádost o kanalizaci – dlouhodobě

5. nedodržení rychlosti

- 24.11.2017 zaslána žádost na měření maximální povolené rychlosti vozidel, dohledu nad BESIP na MP a PČR dopravní inspektorát
- měření v měsíci proběhlo, stále průběžně probíhá, OV bude na příštím setkání informován
- v uplynulém období bylo provedeno 4x měření, celkem bylo řešeno 5 řidičů, kteří porušili povolenou rychlost.

6. žádost o zaměření Hraniční cesty

7. zrušena polní cesta mezi Mělkovicemi a Veselíčkem (1573/1)

- zaslán dopis oP na ZD Nové Město n.M.: *Sdělení k pozemku KÚ Veselíčko u ZR*
- 5.3.2018 podána tel. informace: cestu nezoralo ZD, ZD plánuje schůzku přímo na místě, cestu zachová

8. Na tzv. **Staré cestě prořezány stromy** (pravděpodobně ZD) z jedné strany: oKS požádán o zjištění stavu, dořešení.

Radonín

1. kanalizace

- Změnu plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina a projekt stavby zajišťuje Svak Žďársko vč. možné dotace na tuto infrastrukturu. Potřebné doklady byly na Svak předány.
- oRUP – zažádal o změnu v PRVKUK (předpoklad do konce roku 2017)
změna PRVKUK provedena
- podána žádost na Svaz vodovodů a kanalizací na přípravu projektu

2. osvětlení cyklostezky

- Napojení elektro nutné z obou stran od posledního sloupu VO před Hettichem a u sloupu v Radoníně přes rozpojovací pilířky. Délka cca 750 m, při předpokládané výšce sloupů VO 5 m a rozteče cca 30 m je cena odvozená dle průměrných cen dopravní a technické infrastruktury 2017 ÚUR ve výšce cca 40 tis. Kč bez DPH na jedno svítidlo, tj předpokládané náklady na realizaci cca 1 mil. Kč bez DPH bez projektu a případných dalších nákladů na přeložky apod.

3. informace o plánovaném projektu: **Naučná stezka kolem Vetelských rybníků**

Veselíčko

1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

- rozpočet 2017: 650.000Kč 2018: 650.000Kč
- předpoklad dokončení: 31.05.2018
- **KD dne 27.03.2018** v 11:00 hod za účasti zástupců OV Veselíčka a Mělkovic

Soupis prací provedených do 26.02.2018 na objektu KD Veselíčko.

- veškeré bourací práce
- vybudování nového imobilního WC v místě pod schodištěm-původně šatna
- oprava místnosti naproti novým sociálním zařízení
- nové rozvody kanalizace od nového imobilního WC a od nových sociálních zařízení
- vyzdění všech příček nových sociálních zařízení
- rošt+ sádkartonový podhled s tepelnou izolací
- rozvody vody a kanalizace pro nové sociální zařízení
- rozvody elektroinstalace
- rozvody topení-bez radiátorů
- probíhají nové omítky pod obklady a nad obklady

2. stará vodárna (u hasičské zbrojnice)

- betonová nádrž postavená JZD, cca 20 let nevyužívaná, neznámý vlastník
- OV: záměr: zachování vodárny jako zásobárna vody pro SDH Veselíčko, oprava: SDH-práce svépomocí, materiál město
- zjištění stavu na místě: přívod vody ze 3 studní, zjištěny čísla svazku
- po projednání se stavebním odborem a odborem životního prostředí budou následovat další kroky k opravě a zachování zdroje vody: v řešení

3. revitalizace Veselíčko (není soulad s katastrem, zaslán požadavek na KÚ o digitalizaci: zařazeno do plánu 2019)

- **úprava okolí pomníku, hřiště:**
oKS na jaře prověří možnosti i dle již zpracovaného návrhu ORÚP i za účasti OV

4. Žádost o realizaci chodníku (dlouhodobě) není soulad s katastrem, zaslán požadavek na KÚ o digitalizaci: zařazeno do plánu 2019

- napojení od vlakové zastávky k autobusové
- oRUP: zjištění majetkoprávních vztahů (příprava akce se vzhledem k projednání a schválení majetkoprávního vypořádání mezi městem a Krajem může prodloužit)

5. dopravní značení:

- označit ze silnice I./19 (správce silnice ŘSD) odbočku na Veselíčko – oboustranně (křižovatka Veselíčko, Lhotka)
- prověřit na odboru dopravy:
 - značení: křižovatka – prověřeno, označeno oboustranně
 - směrovka Veselíčko – schváleno PČR, odeslána žádost na ŘSD a následně KÚ o stanovení DZ – stále bez stanoviska z ŘSD – poté KÚ
- 26.02.2018: Krajský úřad vydal stanovení DZ, ŘSD dopravní značky objednalo. Až budou vyrobeny a dodány, budou osazeny
- 01.03.2018 – Značky vyrobeny a dodány, v dohledné době (cca 2 – 3 týdny) budou instalovány
- 5.3.2018 umístěny

6. Požadavky:

nájezd na silnici od hasičské zbrojnice

Informační cedule: výběr místa: posouzení přímo na místě

kaplička: očištění oken: zajistí TSBM (jaro - dle počasí)

hřiště: nátěr dřevěného přístřešku: zajistí TSBM – květen, červen 2018

7. dopravní značka č. B 20a nejvyšší dovolená rychlost – 30 km/h

- umístěna bez příslušného projednání s dotčeným orgánem Policie ČR a bez řádného stanovení ze strany MěÚ Žďár n.S. Tím se ten, kdo tam značku umístil, dopustil přestupku se sazbou pokuty až do 300.000,- Kč zákon č. 13/1997 Sb.

Stržanov

1. Revitalizace obce:

Provedené práce v období 29.1.2018 - 27.2.2018

- Frézování pařezů
- Kácení a ošetření dřevin
- Odvoz a likvidace dřevní hmoty
- Štěpkování dřevní hmoty
- Pozastavení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek

Plán práce na období 27.2.2018 - 13.3.2018

- Zemní práce na objektu SO 02 - Obnova rybníčku (v závislosti na počasí budou zahájeny práce na obnově rybníčku u kapličky)

2. Realizace cyklostezky z Piláku do Stržanova

- vydáno: spojené územní a stavební řízení – dotace (IROP 72. výzva)
lhůta pro podání dotací: do září (cca 6 měsíců trvá hodnocení projektu), realizace bude záležet i na povolení uzavírky silnice I/37
- 6.9.podána žádost o dotaci – předpoklad rozhodnutí – duben 2018 - IROP
 - žádost podána ze SFDI 15.01.2018 - předpoklad rozhodnutí – květen 2018

3. Rekonstrukce WC v budově školy:

- plánováno v roce 2018, v rozpočtu města (TSBM) – předpoklad červenec, srpen
- žádost od OV na cenovou nabídku na opravu střechy – drobné opravy střechy + výměna 2 trámů cca 20.000Kč - rekonstrukce celé: cca 500.000Kč
- oprava vstupních dveří – zadáno fi Knoflíček k posouzení – částečně opraveno – zpevnění výztuží, dořešení jaro 2018

4. Plánované akce VO:

- po dokončení projektové dokumentace Eon – budeme navazovat s naším VO
- E.ON ještě neprojektuje, jsme připraveni pracovat souběžně, jakmile Eon zahájí práce, dali jsem projektantovi E.ON objednávku na naše VO - trvá stav
- oprava sloupu u rybníka: opraveno k 20.10.2017.

5. Požadavek: na **rozcestník** umístěný svépomocí: mapa, případně sjednocení označení směru, výměna značek
- možné bezplatně převést mapu od KČT, místo musí být zkontrolováno i z hlediska dotace s Ing. Lipusovou (zaslán dotaz)
6. požadavek na **novou vývěsku**: stávající ve velmi špatném stavu
- odsouhlasen typ vývěsky s OV
 - 20.02.2018 souhlas od COOP s umístěním
 - 6.2.2018 objednána
 - 6.3.2018 dodána
7. el. **zvonění ke kapliče**
- zadána poptávka, realizace do konce května
8. **rozšíření vjezdu do Stržanova – první odbočka od Žďáru**
- V případě zájmu o instalaci svodidla nutno řešit projektem včetně opěrné zdi – OKS nedoporučuje realizaci takovéto nemalé stavební úpravy. Zvážit doplnění DZ o upozornění na úzkou silnici nebo přednost v jízdě v jednom směru ...
 - vyžádáno posouzení od oD doplnění DZ
9. **informativní radar**
- prověřit možnosti, napojení na VO, náklady
10. **Biopopelnice:**
- žádost o vývoz 1x týdně v letním období, tj. od začátku dubna do konce října. Budeme sledovat naplněnost nádob, v případě potřeby v sezóně zintenzivníme vývoz. Oproti tomu by byl ponížen svoz směsného komunálního odpadu. Prvotní je předcházení vzniku odpadu např. kompostováním.
11. **Zakrytí studny** (není památka)
- konzultováno s Regionálním muzeem
 - v řešení s památkáři NPÚ (za MěÚ Ing. Zuzana Vostřejšová), posouzení a doporučení vhodného zakrytí
12. Dne 5.2. 2018 jsme obdrželi **petici 2 členů OV**, paní Martiny Němcové, pana Milana Zicha k projednání na radě města dne 12.03.2018 a na zastupitelstvu města dne 22.3.2018.

Nové požadavky OV:

13. **Umístění kontejnerů** na jedno místo – ve spodní části místní části u rybníka, plochu pod kontejnery zpevnit, **zábradlí k navazujícím schodům.**
14. **Prořezání zeleně** v okolí zastávek.

další schůzka: **25.04.2018 15:00 v zasedací místnosti rady města**

Zapsala: Radka Remarová