

ZÁPIS

ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou
konaného dne 17.01.2018

Přítomni: Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Josef Klement, Ing. Dana Wurzelová, Olga Stražilová, Miloš Brabec, Jaroslav Blažíček, Ing. Jan Zástěra, Jiří Pavelka, Lubomír Mokrý, Radka Remarová

Rozpočet 2018

Osadní výbory – 202 tis. Kč – částka 333 Kč na obyvatele místní části, z toho **Mělkovice** 38 tis. Kč (114 obyv.), **Radonín** 23 tis. Kč (70 obyv.), **Stržanov** 81 tis. Kč (243 obyv.) a **Veselíčko** 60 tis. Kč (181 obyv.) dle Pravidel pro čerpání příspěvku schválených RM dne 14. 12. 2015 a počtu obyvatel k 1. 9. 2017

Proplácení dokladů:

- při akcích doložit pozvánkou, plakátem, fotografiemi
- proplácení hovorného – dobíjení telefonů max. 1.000Kč/rok

Příprava na sečení trávy 2018

- návrh rámcového harmonogramu sečí zaslán na OV 11.1.2018
- místní části jsou zahrnuty do plánu sečí 2x ročně – požadují 3x ročně: odbor KS za současného stavu nemůže nabídnout zvýšení počtu sečí. Kapacita dodavatele je s otázkou, s navýšením sečí pro místní části bude vhodné i zvážení počtu sečí v ostatních lokalitách města, což bude mít vliv i na rozpočet, ...

Vývoz kontejnerů, biopopelnic

- pokud nebude vývoz zajištěn dle časového harmonogramu, oznámit oKS, který zajistí nápravu

Požadavek OV: při příštím zpracování, tisku informačních materiálů MHD, zahrnout **informace o linkových spojích** do místních částí.

Mělkovice

- 1. autobusové zastávky** u kapličky
 - 2 lavičky ze zastávek umístit na hřiště – jaro 2018
 - osvětlení: převěs přes silnici a světlo na stávající cizí sloup telekomunikační společnosti, jedná se o provizorní řešení) bude provedeno dle možností a počasí po novém roce
- 2. chodník podél komunikace:**
 - připravena projektová dokumentace, řeší se podklady pro povolení s majiteli pozemků (týká se cca 8 osob - probíhá administrativní proces)
 - 20.9. proběhlo jednání s majiteli pozemků + oRUP, oP, projektant Ing. Leoš Pohanka (od vlastníků byly vzneseny drobné požadavky, které se zapracovávají)
 - stále v řešení, oRUP v kontaktu s OV
- 3. zaměření a obnovení cest**
 - proběhlo zaměření, bude zajištěna údržba zeleně, odstranění nevhodného na pozemcích města
 - majitelé sousedních pozemků jsou informováni, připraveni zahájit údržbu zeleně zasahující do komunikace
 - zahájit jednání s majitelem pozemku zasahujícím ve spodní části do cesty na možnou směnu pozemku, aby celá komunikace vedla po pozemcích města

 - v souvislosti s odstraněním živého plotu jsou postupně oslovováni **vlastníci pozemků**, v případě neprovedení řezu předmětného živého plotu, zajistí ošetření odbor komunálních služeb
- 4. žádost o kanalizaci** – dlouhodobě
- 5. nedodržení rychlosti**
 - 24.11.2017 zaslána žádost na měření maximální povolené rychlosti vozidel, dohledu nad BESIP na MP a PČR dopravní inspektorát
 - měření v měsíci proběhlo, stále průběžně probíhá, OV bude na příštím setkání informován
- 6. úklid zastávky** u silnice I/19
 - zajistí oKS
- 7. žádost o zaměření Hraniční cesty**
- 8. zrušena polní cesta mezi Mělkovicemi a Veselíčkem (1573/1)**
 - prověřit majetkoprávní vztahy: ve vlastnictví města
- 9. úklid okolo kontejneru**
 - v případě potřeby zavolat na oKS, který zajistí odvoz
- 10. vývoz kontejnerů**
 - pokud nebude vývoz zajištěn – nahlásit oKS, zajistí nápravu

Radonín

1. kanalizace

- Změnu plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina a projekt stavby zajišťuje Svak Žďársko vč. možné dotace na tuto infrastrukturu. Potřebné doklady byly na Svak předány.
 - oRUP – zažádal o změnu v PRVKUK (předpoklad do konce roku 2017)
změna PRVKUK provedena
 - OV bude průběžně informován, seznámen s projektovou dokumentací

2. osvětlení cyklostezky

- Napojení elektro nutné z obou stran od posledního sloupu VO před Hettichem a u sloupu v Radoníně přes rozpojovací pilířky. Délka cca 750 m, při předpokládané výšce sloupů VO 5 m a rozteče cca 30 m je cena odvozená dle průměrných cen dopravní a technické infrastruktury 2017 ÚUR ve výšce cca 40 tis. Kč bez DPH na jedno svítidlo, tj předpokládané náklady na realizaci cca 1 mil. Kč bez DPH bez projektu a případných dalších nákladů na přeložky apod.

Veselíčko

- 1. kulturní dům** – přestavba z provozovny na KD
 - rozpočet 2017: 650.000Kč 2018: 650.000Kč
 - předpoklad dokončení: 31.05.2018
 - požadavek na výměnu vchodových dveří

Soupis prací provedených do 05.01.2018 na objektu KD Veselíčko.

- veškeré bourací práce
- vybudování nového imobilního WC v místě pod schodištěm-původně šatna
- oprava místnosti naproti novým sociálním zařízení
- nové rozvody kanalizace od nového imobilního WC a od nových sociálních zařízení
- vyzdění všech příček nových sociálních zařízení
- rošt pro nový pohled sociálního zařízení

2. stará vodárna (u hasičské zbrojnice)

- betonová nádrž postavená JZD, cca 20 let nevyužívaná, neznámý vlastník
- OV: záměr: zachování vodárny jako zásobárna vody pro SDH Veselíčko, oprava: SDH-práce svépomocí, materiál město
- zjištění stavu na místě: přívod vody ze 3 studní, zjištěny čísla svazku
- po projednání se stavebním odborem a odborem životního prostředí budou následovat další kroky k opravě a zachování zdroje vody: v řešení

3. revitalizace Veselíčko (není soulad s katastrem, zaslán požadavek na KÚ o digitalizaci: zařazeno do plánu 2019)

- **úprava okolí pomníku, hřiště:**
oKS na jaře prověří možnosti i dle již zpracovaného návrhu ORÚP i za účasti OV

4. Žádost o realizaci chodníku (dlouhodobě) není soulad s katastrem, zaslán požadavek na KÚ o digitalizaci: zařazeno do plánu 2019

- napojení od vlakové zastávky k autobusové
- oRUP: zjištění majetkoprávních vztahů (příprava akce se vzhledem k projednání a schválení majetkoprávního vypořádání mezi městem a Krajem může prodloužit)

5. dopravní značení:

- označit ze silnice I./19 (správce silnice ŘSD) odbočku na Veselíčko – oboustranně (křižovatka Veselíčko, Lhotka)
- prověřit na odboru dopravy:
 - značení: křižovatka – prověřeno, označeno oboustranně
 - směrovka Veselíčko – schváleno PČR, odeslána žádost na ŘSD a následně KÚ o stanovení DZ – stále bez stanoviska z ŘSD – poté KÚ

6. biopopelnice: žádost o vývoz 1x týdně (duben, květen, září, říjen, listopad)

- pokud toto nebude nezbytné, nebude rozšířen na týdně. Budeme sledovat naplněnost nádob, v případě potřeby v sezóně zintenzivníme vývoz. Oproti tomu by byl ponížen svoz směsného komunálního odpadu. Prvotní je předcházení vzniku odpadu např. kompostováním.

7. pařezy (2x bříza, 1x javor, na hřišti): hromadně objednáno společně s dalšími v ZR, předpoklad realizaci během období vegetačního klidu

8. Požadavky:

nájezd na silnici od hasičské zbrojnice

Informační cedule: výběr místa: posouzení přímo na místě

kaplička: očištění oken: zajistí TSBM (jaro - dle počasí)

hřiště: nátěr dřevěného přístřešku: zajistí TSBM – květen, červen 2018

Stržanov

1. Revitalizace obce:

- stavba předána: fi 3D zahrady + EKO GREEN technický dozor pan Radek Studený, kácení dle počasí
- uskladnění dřeva na hřišti, bude použito na herní prvky
- kontrolní dny za účasti OV (p. Stražilová)
 - probíhá stále kácení – změny konzultovány na KD, budou zapracovány do projektové dokumentace a na dalších KD předloženy projektantkou
 - úprava struky naproti hřiště: oKS provede místní šetření, situaci budeme sledovat, struku udržovat, (není součástí projektu) u č.p.59 – parcela č. 31: požadavek OV na pokácení zeleně v nepřehledné zatáčce
 - v rámci revitalizace bylo provedeno kácení zeleně po oplocení, dále se jedná o zeleň na soukromém pozemku

2. Realizace cyklostezky z Piláku do Stržanova

- vydáno: spojené územní a stavební řízení – dotace (IROP 72. výzva)
lhůta pro podání dotací: do září (cca 6 měsíců trvá hodnocení projektu), realizace bude záležet i na povolení uzavírky silnice I/37
- 6.9. podána žádost o dotaci – předpoklad rozhodnutí – duben 2018 - IROP
 - žádost podána ze SFDI 15.01.2018 - předpoklad rozhodnutí – květen 2018

3. Rekonstrukce WC v budově školy:

- plánováno v roce 2018, v rozpočtu města (TSBM) – předpoklad červenec, srpen
- žádost od OV na cenovou nabídku na opravu střechy – drobné opravy střechy + výměna 2 trámů cca 20.000Kč - rekonstrukce celé: cca 500.000Kč
- oprava vstupních dveří – zadáno fi Knoflíček k posouzení – částečně opraveno – zpevnění výztuží, dořešení jaro 2018

4. Plánované akce VO:

- po dokončení projektové dokumentace Eon – budeme navazovat s naším VO
- E.ON ještě neprojektuje, jsme připraveni pracovat souběžně, jakmile Eon zahájí práce, dali jsem projektantovi E.ON objednávku na naše VO - trvá stav
- oprava sloupu u rybníka: opraveno k 20.10.2017.

5. V roce 2016 bylo provedeno **měření hluchosti** (mapování – 2006 let)

- 31.10.2017 – zaslán výsledek, dán na vědomí OV, v případě zájmu možná osobní návštěva a poskytnutí informací, není možné přeposlat, tisknout
- zaslán dopis paní Ing. Tesařová (ředitelka ŘSD), žádost o informaci
 - ŘSD projednal výsledky měření se zástupci Krajské hygienické stanice kraje Vysočina, na základě výsledku zadává studii proveditelnosti protihlukových stěn u domů, jejichž vlastníci s výstavbou předběžně souhlasili (předpoklad zpracování červen 2018)
 - vlastníci, kteří si přejí výměnu oken budou ŘSD informováni o podmínkách a podle jejich rozhodnutí ŘSD zajistí výměnu, předpoklad 2018

6. Požadavek: na **rozcestník** umístěný svépomocí: mapa, případně sjednocení označení směru, výměna značek

- momentálně na skladě KČT nemá k dispozici mapy, bude je však objednávat a budou k převzetí na jaře 2018. Dodávají je již v rámech, na všech místech stejně. Přesné umístění budeme konzultovat s odborem rozvoje a územního plánování, abychom nezasáhli do revitalizace zeleně

7. požadavek na **novou vývěsku**: stávající ve velmi špatném stavu

- odsouhlasen typ vývěsky s OV
- zaslána žádost o souhlas na COOP

8. el. **zvonění ke kapliče**

- zadána poptávka, realizace do konce května

9. návrh na **snížení rychlosti** v obci:

- s ohledem na stavební a technický stav komunikace, a přihlédneme-li ještě k tomu, že tuto komunikaci využívají téměř výlučně řidiči místně znalí, se jeví snižování rychlosti jakýmkoli dopravním značením jako nadbytečné. Navíc pravděpodobnost, že by policejní orgány dohlížely na dodržování případné dopravní značky omezující maximální rychlost, se prakticky přibližuje nule

10. **rozšíření vjezdu do Stržanova** – první odbočka od Žďáru

- vykáčeno, plánována nová výsadba: Habrový plot, bude prováděna údržba živého plotu tak, aby nebránil rozhledům
- šetření, prověření možnosti dopravního značení na místě: oD

11. **informativní radar**

- prověřit možnosti, napojení na VO, náklady

12. **Biopopelnice:**

- žádost o vývoz 1x týdně v letním období, tj. od začátku dubna do konce října. Budeme sledovat naplněnost nádob, v případě potřeby v sezóně zintenzivníme vývoz. Oproti tomu by byl ponížěn svoz směsného komunálního odpadu. Prvotní je předcházení vzniku odpadu např. kompostováním.

další schůzka: **05.03.2018 15:00 v kanceláři pana místostarosty**

Zapsala: Radka Remarová